

Co. Engenharia P. S. A.
EMUSA
Mat. 02493



Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

Cronograma - LOTE 09 (ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA ESTRADA NOSSA SENHORA DE LOURDES - CUBANGO E CAMPO DO BARREIRA - MACEIO)

Leila Ferreira Figueiredo
FAT - 1
DCPR/EMUSA
Mat: 02493

DESCRIÇÃO	TOTAL		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	TOTAL
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	19.477,284,01	R\$	3.895,456,80	3.895,456,80	1.947,728,40	2.971,592,60	1.947,728,40	1.947,728,40	973,864,20	973,864,20	584,318,52	389,545,68	R\$17.529,555,61
2 CANTEIRO DE OBRA	149,303,14	R\$	44,790,94	29,860,63	14,930,31	14,930,31	14,930,31	14,930,31	7,465,16	7,465,16	-	-	R\$134,377,83
3 MOVIMENTO DE TERRA	260,006,88	R\$	78,002,06	78,002,06	52,001,38	26,000,69	13,000,34	13,000,34	-	-	-	-	R\$260,006,88
4 TRANSPORTES	2,333,645,90	R\$	700,093,77	700,093,77	466,729,18	233,364,59	116,682,30	116,682,30	-	-	-	-	R\$2,333,645,90
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	782,057,76	R\$	156,411,55	156,411,55	156,411,55	156,411,55	39,102,89	39,102,89	39,102,89	39,102,89	-	-	R\$703,851,98
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	2,069,073,31	R\$	-	413,814,66	620,721,99	620,721,99	413,814,66	-	-	-	-	-	R\$2,069,073,31
7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	638,082,35	R\$	191,424,71	191,424,71	127,616,47	127,616,47	-	-	-	-	-	-	R\$638,082,35
9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	34,704,00	R\$	-	-	-	3,470,40	3,470,40	6,940,80	6,940,80	6,940,80	3,470,40	3,470,40	R\$20,822,40
10 FUNDAÇÕES	284,849,76	R\$	85,454,93	85,454,93	56,969,95	56,969,95	-	-	-	-	-	-	R\$284,849,76
11 ESTRUTURAS	7,630,831,64	R\$	-	3,052,332,66	2,289,249,49	1,526,166,53	763,083,16	-	-	-	-	-	R\$7,630,831,64
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	729,018,00	R\$	-	-	145,803,60	145,803,60	145,803,60	72,901,80	72,901,80	72,901,80	72,901,80	-	R\$583,214,40
20 CUSTOS RODOVIARIOS	30,203,69	R\$	-	-	-	6,040,74	6,040,74	6,040,74	3,020,37	3,020,37	-	-	R\$18,122,21
24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	680,930,00	R\$	102,139,50	170,232,50	115,758,10	115,758,10	68,093,00	47,665,10	20,427,90	20,427,90	13,618,60	6,809,30	R\$640,074,20
Sub-total:	R\$ 35,099,990,44	R\$	5,253,774,26	8,773,084,77	5,993,920,43	5,954,847,33	3,531,749,81	2,264,992,68	1,126,743,48	1,126,743,48	674,309,32	399,825,38	32,846,503,47
Total Acumulado		R\$	5,253,774,26	14,026,858,53	20,020,778,96	25,975,626,29	29,507,376,09	31,772,368,77	32,899,112,26	34,025,855,74	34,700,165,06	35,099,990,44	
% Acumulado		%	14,97%	39,96%	57,04%	74,00%	84,07%	90,52%	93,73%	96,94%	98,86%	100,00%	