



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

**CRONOGRAMA - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACÚSTICA - CENTRO, NITERÓI/RJ**

			lo =						ago-22		
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	T O T A L		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$	158.821,00	%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
			R\$	47.646,30	47.646,30	15.882,10	15.882,10	15.882,10	15.882,10	R\$158.821,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	218.708,11	%	14,20%	13,64%	16,24%	19,83%	18,70%	17,39%	100,00%	
			R\$	31.056,55	29.831,79	35.518,20	43.369,82	40.898,42	38.033,34	R\$218.708,11	
PROJETOS	R\$	501.932,34	%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			R\$	150.579,70	150.579,70	100.386,47	100.386,47	-	-	R\$501.932,34	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	177.513,74	%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%	
			R\$	35.502,75	35.502,75	26.627,06	26.627,06	26.627,06	26.627,06	R\$177.513,74	
MOVIMENTO DE TERRA	R\$	215.352,56	%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
			R\$	86.141,02	64.605,77	21.535,26	21.535,26	10.767,63	10.767,63	R\$215.352,56	
TRANSPORTES	R\$	2.302.426,95	%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
			R\$	920.970,78	690.728,09	230.242,70	230.242,70	115.121,35	115.121,35	R\$2.302.426,95	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	745.985,72	%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%	
			R\$	149.197,14	149.197,14	111.897,86	111.897,86	111.897,86	111.897,86	R\$745.985,72	
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	142.471,75	%	40,00%	30,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
			R\$	56.988,70	42.741,53	21.370,76	21.370,76	-	-	R\$142.471,75	
PAVIMENTAÇÃO	R\$	2.314.629,96	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
			R\$	-	-	578.657,49	578.657,49	578.657,49	578.657,49	R\$2.314.629,96	
URBANIZAÇÃO	R\$	1.134.400,28	%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%	
			R\$	-	226.880,06	226.880,06	340.320,08	340.320,08	-	R\$1.134.400,28	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$	198.923,28	%				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	
			R\$	-	-	-	59.676,98	59.676,98	79.569,31	R\$198.923,28	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$	261.442,59	%				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	
			R\$	-	-	-	78.432,78	78.432,78	104.577,04	R\$261.442,59	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	1.398.359,72	%			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	
			R\$	-	-	139.835,97	279.671,94	419.507,92	559.343,89	R\$1.398.359,72	
ITENS ESPECIAIS	R\$	1.504.203,32	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
			R\$	-	-	376.050,83	376.050,83	376.050,83	376.050,83	R\$1.504.203,32	
Sub-total:	R\$	11.275.171,32	R\$	1.478.082,95	1.437.713,11	1.884.884,75	2.284.122,13	2.173.840,49	2.016.527,89	11.275.171,32	
Total Acumulado			R\$	1.478.082,95	2.915.796,06	4.800.680,81	7.084.802,94	9.258.643,43	11.275.171,32		
% Acumulado			%	13,11%	25,86%	42,58%	62,84%	82,12%	100,00%		