

510001438/17

Dayana R. Spindola
17/17
Protocolo / EMUSA
Mat. 001361

EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FEVEREIRO/18

OBRA: CONST. ESCADA E CONTENCAO RUA ANCHIETA-M.DO ESTADO

Nº	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M E S E S					
				1	2	3	4	5	6
1	SERV ESC, LAB E CAMPO	380067.67	70,62	40.00 152027.07 28.25	40.00 152027.07 28.25	20.00 76013.53 14.12	----	----	----
2	CANTEIRO DE OBRA	9287.57	1,73	100.00 9287.57 1.73	----	----	----	----	----
3	MOVIMENTO DE TERRA	999.73	0,19	80.00 799.78 0.15	20.00 199.95 0.04	----	----	----	----
4	TRANSPORTES	2081.14	0,39	----	40.00 832.46 0.15	40.00 832.46 0.15	20.00 416.23 0.08	----	----
5	SERV COMPLEMENTARES	13151.10	2,44	----	30.00 3945.33 0.73	40.00 5260.44 0.98	30.00 3945.33 0.73	----	----
6	GAL, DRENOS E CONEXOS	1063.30	0,20	----	----	----	60.00 637.98 0.12	40.00 425.32 0.08	----
7	ARGAMASSA, INJ E CONS	10481.88	1,95	----	----	100.00 10481.88 1.95	----	----	----
9	SERV PARQUES, JARDINS	4887.60	0,91	----	----	----	100.00 4887.60 0.91	----	----
10	FUNDACOES	2045.13	0,38	----	----	----	60.00 1227.08 0.23	40.00 818.05 0.15	----
11	ESTRUTURAS	113005.77	21,00	----	----	40.00 45202.31 8.40	40.00 45202.31 8.40	20.00 22601.15 4.20	----
15	INST ELE, HID, SAN, MEC	1111.41	0,21	----	----	----	----	60.00 666.85 0.12	40.00 444.56 0.08

* M18ABRD

EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FEVEREIRO/18

Dayana R. Spindola
Protocolo/EMUSA
Mat. 002101

18

18

OBRA: CONST. ESCADA E CONTENCAO RUA ANCHIETA-M.DO ESTADO

N°	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M E S E S					
				1	2	3	4	5	6
	TOTAL PARCIAL	538.182,30	100,00	30,12	29,17	25,60	10,46	4,55	0,08
				162114.42	157004.80	137790.62	56316.52	24511.37	444.56

* M18ABRD