

CONSTRUÇÃO DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA RUA VEREADOR JOSÉ VICENTE SOBRINHO E RUA GENERAL CASTRIOTO-BARRETO

N°	DISCRIMINAÇÃO			1º mês	2º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		10%	10%
		R\$	R\$ 4.904.342,76	R\$ 490.434,28	R\$ 490.434,28
2	CANTEIRO DE OBRAS	%		10%	10%
		R\$	R\$ 581.840,46	R\$ 58.184,05	R\$ 58.184,05
3	MOVIMENTO DE TERRA	%		5%	5%
		R\$	R\$ 12.755.630,15	R\$ 637.781,51	R\$ 637.781,51
4	TRANSPORTES	%		5%	5%
		R\$	R\$ 19.749.220,63	R\$ 987.461,03	R\$ 987.461,03
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		4,17%	4,17%
		R\$	R\$ 3.787.695,45	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	%		2%	2%
		R\$	R\$ 33.280.713,43	R\$ 665.614,27	R\$ 665.614,27
7	BASES E PAVIMENTOS	%		0%	0%
		R\$	R\$ 6.507.420,11	R\$ -	R\$ -
8	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	%		0%	0%
		R\$	R\$ 932.843,96	R\$ -	R\$ -
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	%		4,17%	4,17%
		R\$	R\$ 13.132,31	R\$ 547,18	R\$ 547,18
11	PREÇOS RODOVIÁRIOS	%		0%	0%
		R\$	R\$ 2.806.839,71	R\$ -	R\$ -
Sub-total:		R\$	R\$ 85.319.678,97	R\$ 2.997.842,95	R\$ 2.997.842,95
Total Acumulado		R\$		R\$ 2.997.842,95	R\$ 5.995.685,91
% Acumulado		%		3,51%	7,03%

*NAT1304

EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Novembro/22

CONSTRUÇÃO DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA RUA VEREADOR JOSÉ VICENTE SOBRINHO E RUA GENERAL CASTRIOTO-BARRETO

3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02
10%	10%	10%	5%	5%
R\$ 1.275.563,02	R\$ 1.275.563,02	R\$ 1.275.563,02	R\$ 637.781,51	R\$ 637.781,51
5%	10%	10%	5%	5%
R\$ 987.461,03	R\$ 1.974.922,06	R\$ 1.974.922,06	R\$ 987.461,03	R\$ 987.461,03
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67
0%	0%	0%	0%	5%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.371,01
0%	0%	0%	0%	5%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.642,20
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18
0%	5%	5%	5%	5%
R\$ -	R\$ 140.341,99	R\$ 140.341,99	R\$ 140.341,99	R\$ 140.341,99
R\$ 4.359.736,70	R\$ 5.487.539,72	R\$ 5.487.539,72	R\$ 3.862.297,18	R\$ 4.234.310,38
R\$ 10.355.422,61	R\$ 15.842.962,33	R\$ 21.330.502,05	R\$ 25.192.799,23	R\$ 29.427.109,61
12,14%	18,57%	25,00%	29,53%	34,49%

EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Novembro/22

CONSTRUÇÃO DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA RUA VEREADOR JOSÉ VICENTE SOBRINHO E RUA GENERAL CASTRIOTO-BARRETO

8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 637.781,51	R\$ 637.781,51	R\$ 637.781,51	R\$ 637.781,51	R\$ 637.781,51
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 987.461,03	R\$ 987.461,03	R\$ 987.461,03	R\$ 987.461,03	R\$ 987.461,03
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67
10%	10%	10%	5%	5%
R\$ 650.742,01	R\$ 650.742,01	R\$ 650.742,01	R\$ 325.371,01	R\$ 325.371,01
10%	10%	10%	5%	5%
R\$ 93.284,40	R\$ 93.284,40	R\$ 93.284,40	R\$ 46.642,20	R\$ 46.642,20
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18
5%	10%	10%	10%	5%
R\$ 140.341,99	R\$ 280.683,97	R\$ 280.683,97	R\$ 280.683,97	R\$ 140.341,99
R\$ 4.606.323,59	R\$ 4.746.665,57	R\$ 4.746.665,57	R\$ 4.374.652,37	R\$ 4.234.310,38
R\$ 34.033.433,20	R\$ 38.780.098,77	R\$ 43.526.764,34	R\$ 47.901.416,71	R\$ 52.135.727,10
39,89%	45,45%	51,02%	56,14%	61,11%

EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Novembro/22

CONSTRUÇÃO DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA RUA VEREADOR JOSÉ VICENTE SOBRINHO E RUA GENERAL CASTRIOTO-BARRETO

13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês
5%	5%	2%	2%	2%
R\$ 245.217,14	R\$ 245.217,14	R\$ 98.086,86	R\$ 98.086,86	R\$ 98.086,86
5%	5%	2%	2%	2%
R\$ 29.092,02	R\$ 29.092,02	R\$ 11.636,81	R\$ 11.636,81	R\$ 11.636,81
5%	2%	2%	2%	2%
R\$ 637.781,51	R\$ 255.112,60	R\$ 255.112,60	R\$ 255.112,60	R\$ 255.112,60
5%	5%	2%	2%	2%
R\$ 987.461,03	R\$ 987.461,03	R\$ 394.984,41	R\$ 394.984,41	R\$ 394.984,41
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67
2%	2%	2%	2%	2%
R\$ 130.148,40	R\$ 130.148,40	R\$ 130.148,40	R\$ 130.148,40	R\$ 130.148,40
2%	2%	2%	2%	2%
R\$ 18.656,88	R\$ 18.656,88	R\$ 18.656,88	R\$ 18.656,88	R\$ 18.656,88
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18
5%	5%	5%	5%	5%
R\$ 140.341,99	R\$ 140.341,99	R\$ 140.341,99	R\$ 140.341,99	R\$ 140.341,99
R\$ 4.011.102,46	R\$ 3.628.433,56	R\$ 2.871.371,44	R\$ 2.871.371,44	R\$ 2.871.371,44
R\$ 56.146.829,56	R\$ 59.775.263,12	R\$ 62.646.634,56	R\$ 65.518.006,00	R\$ 68.389.377,44
65,81%	70,06%	73,43%	76,79%	80,16%

EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Novembro/22

CONSTRUÇÃO DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA RUA VEREADOR JOSÉ VICENTE SOBRINHO E RUA GENERAL CASTRIOTO-BARRETO

18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês
2%	2%	2%	2%	2%	2%
R\$ 98.086,86	R\$ 98.086,86	R\$ 98.086,86	R\$ 98.086,86	R\$ 98.086,86	R\$ 98.086,86
2%	2%	2%	2%	2%	2%
R\$ 11.636,81	R\$ 11.636,81	R\$ 11.636,81	R\$ 11.636,81	R\$ 11.636,81	R\$ 11.636,81
2%	2%	2%	2%	2%	1%
R\$ 255.112,60	R\$ 255.112,60	R\$ 255.112,60	R\$ 255.112,60	R\$ 255.112,60	R\$ 127.556,30
2%	2%	2%	2%	2%	2%
R\$ 394.984,41	R\$ 394.984,41	R\$ 394.984,41	R\$ 394.984,41	R\$ 394.984,41	R\$ 394.984,41
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64	R\$ 157.820,64
5%	5%	5%	2%	2%	1%
R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 1.664.035,67	R\$ 665.614,27	R\$ 665.614,27	R\$ 332.807,13
2%	3%	5%	5%	5%	10%
R\$ 130.148,40	R\$ 195.222,60	R\$ 325.371,01	R\$ 325.371,01	R\$ 325.371,01	R\$ 650.742,01
2%	3%	5%	5%	5%	10%
R\$ 18.656,88	R\$ 27.985,32	R\$ 46.642,20	R\$ 46.642,20	R\$ 46.642,20	R\$ 93.284,40
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18	R\$ 547,18
3%	2%	2%	2%	2%	2%
R\$ 84.205,19	R\$ 56.136,79	R\$ 56.136,79	R\$ 56.136,79	R\$ 56.136,79	R\$ 56.136,79
R\$ 2.815.234,65	R\$ 2.861.568,89	R\$ 3.010.374,17	R\$ 2.011.952,77	R\$ 2.011.952,77	R\$ 1.923.602,54
R\$ 71.204.612,09	R\$ 74.066.180,98	R\$ 77.076.555,15	R\$ 79.088.507,92	R\$ 81.100.460,69	R\$ 83.024.063,23
83,46%	86,81%	90,34%	92,70%	95,05%	97,31%

CONSTRUÇÃO DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA RUA VEREADOR JOSÉ VICENTE SOBRINHO E RUA GENERAL CASTRIOTO-BARRETO

24º mês	TOTAL
2%	100,00%
R\$ 98.086,86	R\$ 4.904.342,76
2%	100,00%
R\$ 11.636,81	R\$ 581.840,46
1%	100,00%
R\$ 127.556,30	R\$ 12.755.630,15
2%	100,00%
R\$ 394.984,41	R\$ 19.749.220,63
4,17%	100,00%
R\$ 157.820,64	R\$ 3.787.695,45
1%	100,00%
R\$ 332.807,13	R\$ 33.280.713,43
15%	100,00%
R\$ 976.113,02	R\$ 6.507.420,11
15%	100,00%
R\$ 139.926,59	R\$ 932.843,96
4,17%	100,00%
R\$ 547,18	R\$ 13.132,31
2%	100,00%
R\$ 56.136,79	R\$ 2.806.839,71
R\$ 2.295.615,74	R\$ 85.319.678,97
R\$ 85.319.678,97	
100,00%	