



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS ALARICO DE SOUZA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ GLOBAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	3.968.698,61	595.304,79	595.304,79	992.174,65	992.174,65	793.739,72	-	3.968.698,61
			15%	15%	25%	25%	20%	100%	
02	CANTEIRO DE OBRA	148.600,64	29.720,13	29.720,13	29.720,13	29.720,13	14.860,06	14.860,06	148.600,64
			20%	20%	20%	20%	10%	100%	
03	MOVIMENTO DE TERRA	314.542,82	47.181,42	47.181,42	47.181,42	47.181,42	47.181,42	78.635,71	314.542,82
			15%	15%	15%	15%	15%	100%	
04	TRANSPORTES	128.703,87	-	-	38.611,16	38.611,16	25.740,77	25.740,77	128.703,87
					30%	30%	20%	100%	
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.506.638,09	301.327,62	301.327,62	225.995,71	225.995,71	225.995,71	225.995,71	1.506.638,09
			20%	20%	15%	15%	15%	100%	
06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	351.984,18	-	87.996,05	87.996,05	87.996,05	87.996,05	-	351.984,18
				25%	25%	25%	25%	100%	
07	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	90.795,67	-	-	22.698,92	22.698,92	22.698,92	22.698,92	90.795,67
					25%	25%	25%	100%	
09	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	116.473,63	-	-	-	-	-	116.473,63	116.473,63
								100%	
10	FUNDAÇÕES	240.309,26	-	-	120.154,63	120.154,63	-	-	240.309,26
					50%	50%		100%	
11	ESTRUTURAS	2.585.613,73	-	-	775.684,12	775.684,12	775.684,12	258.561,37	2.585.613,73
					30%	30%	30%	10%	100%
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	35.325,62	-	-	-	-	17.662,81	17.662,81	35.325,62
							50%	50%	100%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	33.785,00	-	-	-	-	16.892,50	16.892,50	33.785,00
							50%	50%	100%
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	271.041,93	-	-	-	135.520,97	67.760,48	67.760,48	271.041,93
						50%	25%	100%	
17	PINTURAS	43.764,36	-	-	-	-	21.882,18	21.882,18	43.764,36
							50%	50%	100%
20	CUSTOS RODOVIARIOS	65.842,51	-	26.337,00	26.337,00	13.168,50	-	-	65.842,51
				40%	40%	20%			100%
TOTAL DA OBRA		9.902.119,92	973.533,96	1.087.867,01	2.366.553,79	2.488.906,26	2.118.094,75	867.164,15	9.902.119,92
ADM LOCAL		195.877,50	19.257,84	21.519,50	46.813,68	49.233,98	41.898,82	17.153,70	195.877,50
TOTAL ACUMULADO		10.097.997,42	992.791,80	1.109.386,51	2.413.367,47	2.538.140,23	2.159.993,57	884.317,84	10.097.997,42
			9,83%	10,99%	23,90%	25,14%	21,39%	8,76%	100,00%

