

OBRA: REVITALIZACAO DOS CAMINHOS DE ACESSO NA BERLAMINOS - CARAMUJO

N.	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M E S E S											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ADMINSTRACAO LOCAL			7.74	6.13	9.42	9.57	12.47	12.32	12.00	9.33	7.62	5.67	3.82	3.91
2	SERV ESC, LAB E CAMPO			30.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CANTEIRO DE OBRA			40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MOVIMENTO DE TERRA			30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TRANSPORTES			10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SERV COMPLEMENTARES			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00
7	GAL, DRENOS E CONEXOS			0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8	BASES E PAVIMENTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	40.00	10.00	15.00
9	SERV PARQUES, JARDINS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	40.00	0.00
10	ESTRUTURAS			0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
11	ALV E DIVISORIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	REV PAR, TETOS, PISOS			20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ESQ MAD, SER, FER, VID			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
14	PINTURAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00

EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MARCO/24

OBRA: REVITALIZACAO DOS CAMINHOS DE ACESSO NA BERLAMINOS - CARAMUJO

N.	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL	%	M E S E S												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* T23MARF