

TERMO DE REFERÊNCIA

**“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES –
ESTRUTURA DE APOIO PARA REDE RODOVIÁRIA DE NITERÓI”**

JULHO/2017

1. INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência é relativo a contratação de empresa para Fornecimento e Instalação de Contêineres – Estrutura de Apoio para Rede Rodoviária de Niterói , no município de Niterói.

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada na área para a prestação de serviços técnicos **“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES – ESTRUTURA DE APOIO PARA REDE RODOVIÁRIA DE NITERÓI”**.

3. OBJETIVO

Os Contêineres serão utilizados para Salas de Apoio com Banheiro Masculino e Feminino.

4. NORMAS

A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

5. DESCRIÇÃO DO CONTÊINER

Deverão ser fornecidos e instalados 3 (três) Contêineres conforme especificação abaixo.

Contêiner marítimo dry Box de 10’, 20’ e 40’ (pés) com 3,00, 6,00 e 12,00comp. X 2,44 larg. X 2,60 alt., estrutura em aço carbono, piso de madeira corrida de 30cm ou 15cm por 30mm em compensado naval, porta frontal com trincos

para fechamento, teto em chapa fina frio 2mm (chapa 16), colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores em aço fundido, longarinas laterais inferiores em chapa 3/16, longarinas inferiores dianteiras e traseiras em chapa 3/16, travessa fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16, pintura interna e externa.

- Utilizado para outras finalidades distintas de carga

- Entre as normas exigidas pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança do Trabalho, destacam-se a NR – 18 e a NR – 24.

- O Contêiner será utilizado para Sala de Apoio com Banheiro Masculino e Feminino e será composto por pintura, piso de compensado naval revestido por cerâmica PEI 5, instalação elétrica e hidráulica até a saída do equipamento, saída de esgoto, isolamento termo-acústico nas paredes e acabamento em Eucatex e PVC, teto com isolamento termo-acústico e acabamento em mdf, porta de acesso metálica, janelas basculante com vidros cancelados, pontos de iluminação, interruptores, ponto com tomada 110v, rede e telefone, tomada 220v, aparelho de ar condicionado 12.000btu's tipo janela e com grade de proteção, vasos sanitário com descarga acoplada, papelarias, duchas higiênicas, pias de louça com torneira e saboneteira e mictório.

6. DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Os serviços de fornecimento e instalação de contêineres, deverão atender o seguinte cronograma:

	PRODUTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
ETAPA	CONTÊINERES	1un.	1un.	1un.

7. PRAZO

O prazo para execução do serviço, objeto deste Termo, será de 90 (noventa) dias a contar da Ordem de Início expedida pela EMUSA.

8. FORMA DE PAGAMENTO

A medição será mensal e realizada mediante a entrega dos produtos, com os elementos necessários para a validação e aprovação da fiscalização da EMUSA.

9. RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA toda elaboração do projeto e quaisquer outros elementos necessários a execução dos serviços. O controle a ser adotado deve ser previamente submetido e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

A presença da FISCALIZAÇÃO não exime a empresa contratada da responsabilidade total na boa execução dos serviços contratados.

A empresa CONTRATADA deverá apresentar o Registro de Responsabilidade Técnica e ou Anotação de Responsabilidade Técnica, emitido pelo profissional responsável pelo projeto, boleto bancário do pagamento da RRT e ou ART do autor do projeto, cópia do CAU e ou CREA do autor do projeto, cópia do pagamento da anuidade do CAU e ou CREA do autor do projeto.

Cada produto deverá ter a responsabilidade técnica de profissional habilitado conforme a natureza da atividade, devendo constar os nomes e respectivos currículos, registros nos conselhos de classe, devidamente habilitados para tal fim.

A empresa CONTRATADA será inteiramente responsável, na parte executiva, pela segurança e solidez dos serviços executados, e no que se refere à correta aplicação dos métodos e materiais empregados.